

TRI-SERVICE ENGENHART'S E TERC. LTDA.

Rua Cassemiro Avelar Filho, 143 / A - Centro
37410-000 - Três Corações - MG
CGC 41.904.681/0001-08 Insc. Est. 693.896.976.0005
Telefax 0XX35 231-2183

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Comissão de Licitações

Ref.: Carta Convite nº 01/2002

Objeto: Serviços de Construção e Reforma do Prédio do Poder Legislativo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					1ª FASE						2ª FASE					
					MÊS 1 30 dias	ACUM. %	MÊS 2 60 dias	ACUM. %	MÊS 3 90 dias	ACUM. %	MÊS 4 30 dias	ACUM. %	MÊS 5 60 dias	ACUM. %	MÊS 6 90 dias	ACUM. %
01.	PROJETOS	1.978,36	1,77%		1,77%	1,77%										
02.	INSTALAÇÃO DA OBRA	616,14	0,55%		0,55%	0,55%										
03.	SERVIÇOS GERAIS	859,80	0,77%		0,77%	0,77%										
04.	TRABALHOS EM TERRA	815,98	0,73%		0,73%	0,73%										
05.	FUNDAÇÃO	7.157,42	6,42%		6,42%	6,42%										
06.	ESTRUTURA	12.406,62	11,12%				8,90%	8,90%	2,22%	11,12%						
07.	INSTALAÇÕES	8.486,00	7,61%		2,21%	2,21%	2,13%	4,34%	3,27%	7,61%	1,76%	7,05%				
08.	ALVENARIA	7.869,62	7,05%				2,12%	2,12%	3,17%	5,29%	2,84%	2,84%	5,82%	8,66%	4,27%	12,93%
09.	COBERTURA	14.422,29	12,93%								0,98%	0,98%				
10.	TRATAMENTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	1.093,20	0,98%													
11.	ESQUADRIAS	19.167,63	17,18%						3,39%	3,39%			7,04%	7,04%	10,14%	17,18%
12.	REVESTIMENTOS	9.017,15	8,08%								2,99%	6,39%	1,70%	8,08%	5,84%	11,03%
13.	PAVIMENTAÇÃO	12.300,52	11,03%								2,09%	2,09%	3,09%	5,18%		
14.	RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	1.708,17	1,53%								1,53%	1,53%			0,70%	0,70%
15.	FERRAGENS	780,00	0,70%								1,88%	1,88%	1,59%	3,47%	1,88%	5,34%
16.	PINTURAS	10.461,15	9,38%													4,03%
17.	VIDROS	1.300,00	1,17%													0,61%
18.	APARELHOS	678,00	0,61%													0,18%
19.	COMPLEMENTAÇÃO	198,00	0,18%													0,22%
20.	LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA	250,00	0,22%													
TOTAL		111.565,94	100,00%		12,45%	12,45%	13,14%	25,59%	12,06%	37,65%	14,08%	51,73%	19,24%	70,97%	22,82%	93,79%
PARCELA MENSAL					13,888,63	13,888,63	14,662,23	28,550,87	42,009,66	13,458,79	15,707,33	21,464,90	79,181,89	104,641,65	111,565,94	111,565,94
PARCELA ACUMULADA CONSTRUÇÃO E REFORMA																

Três Corações, 6 de fevereiro de 2002.

TRI-Service Engenharia e Terc. Ltda.
CGC 41.904.681/0001-08 - CREAMG 16878
José Luiz Naback - Diretor - RG M2 883826 SSPMG

[Handwritten signature]